



## **Errichtung des BOS-Digitalfunkstandorts am Bikeparcour**

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir möchten Sie darüber informieren, dass ab dem **13. Juli 2026** die geplanten Bauarbeiten für den BOS-Digitalfunkstandort im Bereich des Bikeparcours beginnen. Diese Station dient der Sicherstellung und Optimierung des Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (wie Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei).

Um das Projekt umzusetzen, werden in den kommenden Wochen folgende Arbeiten durchgeführt:

- Bohrpfahlarbeiten
- Tiefbau
- Mastmontage
- Stahlbau
- Elektro

### **Zeitplan:**

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| KW 29                 | Vorbereitende Arbeiten für das Bohrgerät                             |
| KW 30                 | Erstellen der 4 Bohrpfähle                                           |
| KW 31/32              | Betonieren vom Mastfundament und der Technik Fundamente, Stellen ZAS |
| Ab KW 32<br>bis KW 37 | Vorbereitung der Elektroanlage (abhängig vom Baufortschritt vom EVU) |
| KW 38                 | Mastmontage ab 8:00 Uhr                                              |
| KW 39                 | Fertigstellung Mast                                                  |
| KW 40                 | Fertigstellung Außenanlagen und Stromanschluss                       |
| KW 41                 | Errichtung Zaunanlage                                                |

Das voraussichtliche Bauende ist für den **09.10.2026** geplant.

Aufgrund der Arbeiten kann es im Bereich des Bikeparcours zu Einschränkungen, vermehrtem Baustellenverkehr und zeitweisem Baulärm kommen. Wir bitten die Anwohner um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis für die notwendigen Maßnahmen.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis.  
Gemeinde Wasserburg (Bodensee)

