Gemeinde Wasserburg (B); Oberflächen Hafenpromenade und Hintere Halbinsel

342 018
Die 03.09.24

Nr.	Vorgangsname	Dauer
1	**Sanierung Hafenmauer**	**33 t**
2	Verblendmauerwerk, Kopfbalken	10 t
3	Kopfbalken anfüllen	3 t
4	Abdecksteine versetzen	5 t
5	Steinmetzarbeiten	5 t
6	Stahlbauarbeiten	5 t
7	Rückbau Spundwand	5 t
8	FW-Rampe WB-Steine versetzen	2 t
9	Transportsickerleitung	4 t
10	**Bauphase 1a - Rampe**	**45 t**
11	Baufeld räumen	1 t
12	Erdabtrag	0,5 t
13	Fundamentaushub	0,5 t
14	Betonarbeiten Kolkschutz	2 t
15	Kolkschutz WB-Steine (in Beton)	1 t
16	Erdplanum	0,5 t
17	Schottertragschicht 0/45, 21 cm	0,5 t
18	Drainbetontragschicht, 20 cm	1 t
19	GKP-Läuferrreihen	0,5 t
20	Granitkleinsteinpflaster (zementgebunden)	3,5 t
21	Dehnungsfugen	1 t
22	**Bauphase 1b - abgetreppter Uferschutz**	**34 t**
23	Baufeld räumen	0,5 t
24	Teilabbruch Ufermauer	0,5 t
25	Kolkschutz WB-Steine (ungebunden)	1 t
26	Erdarbeiten Treppenanlage	2 t
27	Betonarbeiten Treppenanlage	8 t
28	Block-/Sitzstufen versetzen	5 t
29	**Bauphase 1c - Halbinselstraße**	**77 t**
30	Brunnentechnik	3 t
31	Brunnen Kirchplatz herstellen	2 t
32	GKP Berliner Passée	3 t
33	GGP Rasenfugenpflaster	3 t
34	Staudenflächen	2 t
35	Pflanzarbeiten	5 t
36	Rasenflächen	2 t
37	Ausstattung	3 t
38	**Bauphase 2a - Hafenpromenade (Rampe bis Gästesteg)**	**62 t**
39	Baumschutz herstellen	1 t
40	Baufeld räumen	3 t
41	Erdarbeiten	2 t
42	Straßenentwässerung	3 t
43	Wasserversorgung	3 t
44	Straßenbeleuchtung / Kabelschutzrohre	7 t
45	Versorgungsleitungen Fischerbrunnen	2 t
46	Brunnentechnik	3 t
47	Mauer/Stufen Konzertplatz	2 t
48	Fundamente	3 t
49	Fischerbrunnen	3 t
50	Baumscheiben	1 t
51	Natursteinsitzelemente	1 t
52	Granitplatten Konzertplatz	2 t
53	GKP-Läuferrreihen	3 t
54	GKP Berliner Passée	25 t
55	Ausstattung	3 t
56	**Bauphase 2b - Hafenpromenade (Gästesteg bis Bücherei)**	**41 t**
57	Baumschutz herstellen	1 t
58	Baufeld räumen	3 t
59	Erdarbeiten	1 t
60	Straßenentwässerung	2 t
61	Straßenbeleuchtung / Kabelschutzrohre	3 t
62	Einfassungen	4 t
63	Fundamente	1 t
64	Baumscheiben	1 t
65	Natursteinsitzelemente	1 t
66	Deckschicht Tenne	1 t
67	GKP-Läuferrreihen	1 t
68	GKP Berliner Passée	13 t
69	Erdarbeiten Vegetationsflächen	1 t
70	Staudenflächen	1 t
71	Pflanzarbeiten	2 t
72	Rasenflächen	1 t
73	Ausstattung	3 t

